

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
1	年产90万吨钙化物系列产品深加工生产线项目1#、2#生产车间	建设单位	安徽创迪钙业科技有限公司	王程强	1. 临时用电乱拉乱接; 2. 现场材料乱堆乱放; 3. 现场扬尘防治扬尘较严重。
		施工单位	安徽铜晖建设工程有限公司	吴迎宝	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	毛威	
2	年产40万立方米建筑物表面修护新型材料项目	建设单位	池州市金泓新材料科技有限公司	桂书明	1. 现场临边防护不到位; 2. 局部二次结构钢筋植筋不规范; 3. 现场材料乱堆乱放。
		施工单位	安徽华博建设工程有限公司	陆满友	
		监理单位	安徽润权工程项目管理有限公司	王立争	
3	贵池区南部山区乡村振兴示范基地建设项目17#-35#楼、商业综合楼、物业用房、养老用房及地下室	建设单位	池州市贵池汇财置业有限责任公司	章方保	1. 电梯井防护不符合要求; 2. 局部临边防护不到位; 3. 临时用电乱拉乱接; 4. 局部回填土建筑垃圾过多; 5. 地下管网隐蔽验收应完善到位。
		施工单位	安徽筑港建筑工程有限公司	孙琦	
		监理单位	安徽希冀建设项目管理有限公司	桂劲松	
4	灿诚环保设备制造项目(一期)	建设单位	安徽灿诚环保科技有限公司	陈汉东	1. 临时用电不符合要求; 2. 临时道路硬化不完全; 3. 施工现场围挡有损坏; 4. 成品保护需进一步完善。
		施工单位	安徽旭垠建设工程有限公司	臧振华	
		监理单位	安徽东顺项目管理有限公司	臧常斌	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
5	棠溪文明集镇项目-文化小剧院	建设单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府	汪全良	1. 关键岗位人员未到岗履职; 2. 临时用电乱拉乱接, 未按三级配电二级保护设置; 3. 脚手架与模板支撑混搭混用, 卸料平台与脚手架相连, 搭设不规范, 外脚手架安全网破损严重; 4. 高支模工程未对支撑系统进行验收就进行下一步施工。
		施工单位	元武建设集团有限公司	薛娇娇	
		监理单位	池州天健建设监理有限责任公司	陆克龙	
6	池州市贵池区乌沙老年养护院项目	建设单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府	桂航	1. 部分临边防护不符合要求; 2. 架体与墙体间距过大; 3. 电梯井防护不符合要求; 4. 首层安全网未封闭; 5. 部分外墙存在通缝。
		施工单位	安徽禹升建设工程有限公司	刘高楼	
		监理单位	安徽中祥建设项目管理有限责任公司	胡德传	
7	年产汽车轴承500万套项目1#配套用房2#厂房3#厂房	建设单位	池州昌胜机械有限公司	江涛	1. 临时用电不符合要求, 未按三级配电两级保护设置; 2. 钢构爬梯不符合要求; 3. 现场材料乱堆乱放; 4. 钢结构安装未设置防坠设备。
		施工单位	池州市城建建筑安装工程有限责任公司	叶明洋	
		监理单位	安徽华宜项目管理有限公司	唐兵	
8	城西小学改扩建项目	建设单位	池州市贵池区城西小学	汪先礼	1. 楼梯等临边洞口防护不到位; 2. 临时用电乱拉乱接; 3. 室内移动式脚手架无安全防护; 4. 施工材料乱堆乱放, 人行通道不畅。
		施工单位	安徽湛科建设工程有限公司	王鹏	
		监理单位	安徽中龙建设投资有限公司	纪贵军	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
9	殷汇农村农副产品加工仓储项目1#包装车间及2#仓库	建设单位	池州市恒琪电子商务有限公司	谢士兵	1. 临时用电不符合要求; 2. 临时道路未硬化。
		施工单位	池州市展鹏建筑有限公司	陈民根	
		监理单位	池州瑞尚工程管理有限公司	王超	
10	池州市既有住宅加装电梯工程汇景花园12栋二、三单元、14栋二、三单元、37栋二、四单元	建设单位	安徽中京梦城项目管理有限公司	胡陶宏	1. 部分裸露土体未覆盖; 2. 安全警示标牌标牌缺失。
		施工单位	安徽普庆建设工程有限公司	彭小俊	
		监理单位	安徽利辉项目管理有限公司	杨柯青	
11	安徽卫生健康职业学院9#学生公寓工程)	建设单位	安徽卫生健康职业学院	王叙德	1. 楼梯部分位置防护不到位; 2. 电梯井防护不符合要求; 3. 楼梯二次结构模板螺杆过长; 4. 部分外脚手架上有建筑垃圾; 5. 二楼平台违规使用木工加工机械。
		施工单位	池州森海建设工程有限公司	高薇	
		监理单位	浙江致远工程管理有限公司	王伟泉	
12	安徽奥洋再生资源回收拆解项目1#、2#、3#、4#、5#厂房	建设单位	安徽奥洋再生资源有限公司	谢晶晶	1. 现场安全文明施工不符合要求, 道路未按要求硬化, 车辆冲洗装置未正常使用; 2. 项目四周未按要求封闭; 3. 未按要求设置总配电房及相应的分级配电; 4. 基坑存在积水。
		施工单位	池州恒业建筑工程有限公司	朱恒飞	
		监理单位	安徽华宜项目管理有限公司	袁胜勇	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
13	幸福路（康庄路至生态路）改造工程	建设单位	池州市贵池汇财置业有限责任公司	陈城	1. 施工现场裸露土体未覆盖； 2. 施工现场建筑砂石等材料乱堆乱放，易引起扬尘； 3. 开挖面易引起塌方，应尽快回填处理。
		施工单位	安徽亚唐建筑工程有限责任公司	周星	
		监理单位	安徽广全建设管理有限公司	吴兆杰	
14	节日文化创意产业园项目-成品库及宿舍楼	建设单位	池州市南瑜实业有限公司	王建军	1. 施工现场未完全封闭； 2. 裸土未完全覆盖； 3. 现场材料乱堆乱放。
		施工单位	安徽省九华建筑集团有限公司	徐光锋	
		监理单位	安徽恣信工程项目咨询有限公司	张瑞	
15	向阳饭店改扩建项目-2#商业楼	建设单位	贵池区向阳饭店	桂向阳	1. 临时用电部规范，未按三级配电二级保护设置； 2. 施工围挡未完全封闭，七牌一图未悬挂； 3. 木工、钢筋工加工场地不符合要求，存在安全隐患。
		施工单位	池州恒业建筑工程有限公司	朱世年	
		监理单位	安徽华宜项目管理有限公司	范升祥	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
16	池州市技工学校项目	建设单位	池州市贵池汇财置业有限责任公司	章君霞	1. 扬尘防治措施不到位，无车辆冲洗、喷淋装置； 2. 钢筋加工区未硬化，现场直接在土上加工； 3. 局部未施工区域裸土未覆盖； 4. 现场施工区与办公区域未分离。
		施工单位	安徽筑港建筑工程有限公司	孙琦	
		监理单位	六安市建工建设监理有限公司	袁宝宏	
17	工业气体智能充装项目（高新区）	建设单位	池州市福星气体有限公司	李同飞	1. 基础开挖未按方案施工，部分项目基坑开挖未见施工方案； 2. 模板支撑架搭设人员未持证上岗； 3. 汽车吊作业无吊装方案，未进行安全交底； 4. 有限空间无施工方案； 5. 钢筋加工区开关箱安装不当； 6. 施工现场道路未硬化。
		施工单位	安徽省马衙建筑工程有限公司	高兴华	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	宋杰	
18	贵航特钢办公区升级改造工程（高新区）	建设单位	安徽省贵航特钢有限公司	陈利辉	1. 部分开关箱未重复接地，总配电房无施工用电平面布置图； 2. 截桩长度过大，应分段破除； 3. 现场部分裸土未覆盖。
		施工单位	福建商德建设有限公司	郑师伟	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	甘意来	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
19	池州力恒机械科技有限公司厂区项目-1#2#3#机械加工车间、办公楼、研发车间（高新区）	建设单位	池州力恒机械科技有限公司	扬传快	1. 局部架体存在明显变形，局部脚手架立杆悬空，局部架体基础不平整或未硬化，架体连墙措施偏少，局部存在内外架相连、架体上堆放材料偏重，存在整层缺失连墙件的重大隐患，安全网局部缺失，部分架体距离主体结构间距过大，存在开口架未封闭。作业层脚手架板未满铺或固定，架体通道处未搭设防护棚； 2. 部分临边洞口防护不规范； 3. 临时用电未按TN-S三相五线实施； 4. 现场个别人员使用“三点式”安全带，圆锯无防护罩； 5. 现场消防器材数量偏少，个别灭火器标识不清，压力表超压区域； 6. 部分裸土未覆盖，场地内部道路部分未硬化，道路未洒水将尘； 7. 高支模论证未根据专家意见调整落实； 8. 现场未见高处作业专项排查整治工作自查台账及检查记录等； 9. 现场高处作业未持证上岗。
		施工单位	广德金鼎建筑安装有限公司	王虎	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	宋杰	
20	新能源汽车配件研发制造项目1#、2#、3#机械加工车间、研发车间及办公楼（高新区）	建设单位	安徽欣天成科技有限公司	吴新燕	1. 研发楼无安全通道，厂房上下通道未硬质封闭防护； 2. 脚手架方案与实体搭设架体不符，连墙件缺失，存在高度超过4m（竖向）无连墙件，安全网张挂不及时，外架体堆放材料无序，钢笆未满铺固定； 3. 研发楼后浇带支撑体系部分杆体扫地杆拆除； 4. 办公楼落地式卸料平台无搭设方案、限载标志。
		施工单位	广德金鼎建筑安装有限公司	王焰文	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	宋杰	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
21	中材（池州）节能新材料有限公司年产2000万平方米硅酸钙板生产线项目（高新区）	建设单位	中材（池州）节能新材料有限公司	吴苏军	1. 脚手架搭设不规范，连墙件拆除严重，局部架体离结构间距过大（局部达70cm）； 2. 临边防护不到位，安全警示标识过少，脚手架拆除前未见对未拆除架体连接加固连接； 3. 综合楼支撑系统无搭设方案，临边防护不到位（局部临边防护立杆达5m），无验收记录或登记牌； 4. 钢结构吊装作业局部未张挂安全平网； 5. 现场楼层灭火器较少； 6. 现场临时用电存在私拉乱接现象，二次配电箱未见机具用电标识。
		施工单位	南通建工集团股份有限公司	汪俊	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	章必满	
22	池州高新区表面处理产业园镁合金及新材料产业园基础设施建设项目（高新区）	建设单位	池州高新建设发展有限公司	王壮舟	1. 未见外脚手架工程专项方案，目前综合楼外脚手架已搭设二层； 2. 未见安全帽、安全带及安全网合格证及检测资料； 3. 总配电房内电缆未覆沙，窗洞未按防鼠网、应急灯安装位置不正确； 4. 综合楼钢筋加工棚过少，部分设置在外面，且专用开关箱前加工钢筋不通畅； 5. 综合楼一层外脚手架连墙件设置大于4米，底层安全网不封闭； 6. 部分高处作业人员未正确佩戴安全带； 7. 办公楼一楼设置厨房。
		施工单位	河南成兴建设工程有限公司	杨明	
		监理单位	阶梯项目咨询有限公司	陈汇	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
23	年产3万吨新能源汽车零部件等制造项目-1#、2#、3#车间，办公楼（高新区）	建设单位	安徽璟民科技有限公司	方正康	1. 未见钢筋及相关复试报告，安全网、安全帽及安全带相关合格证及检测报告； 2. 未见模板支撑及脚手架危大工程验收资料； 3. 塔吊9月23日维保记录不全，监理等单位未签字审批确认； 4. 1#楼内外脚手架存在相连现象，脚手架上堆放材料较多，安全网未挂到底，部分洞口未加固处理； 5. 施工现场临时用电乱拉乱接现象，且未要求设置专业开关箱，2#厂房前加工区专业开关箱高度过低，堆放材料不便检修，部分设备电缆未穿管； 6. 塔吊基础存在积水，未按要求设置专业开关箱； 7. 3#厂房基础土方开挖未按要求放坡，且堆放过高，基础存在积水； 8. 裸土未覆盖。
		施工单位	安徽省马衙建筑工程有限公司	曹永宏	
		监理单位	安徽同步工程管理有限公司	陈安	
24	年产5万吨高精度高性能铜合金带材项目-研发中心综合楼（高新区）	建设单位	安徽金池新材料有限公司	徐健	1. 外脚手架局部与主体结构间距大于15cm； 2. 楼梯及电梯洞口临边垂直防护不及时； 3. 综合楼一层超危大工程模板支撑未见验收记录； 4. 一层现场堆放材料较乱，通道不通畅； 5. 监理单位人员未在岗履职。
		施工单位	安徽通泰建筑工程有限公司	方慧	
		监理单位	池州天健建设监理有限责任公司	王健宇	

全区三季度质量安全(扬尘防治)大检查暨高处作业专项排查情况一览表

序号	项目名称	责任主体	单位名称	项目负责人	存在问题
25	联森（池州）浙江五金机电智造产业园项目一期1#综合楼、2#-17#厂房（高新区）	建设单位	池州联森产业园发展有限公司	项朝考	1. 正在施工16#楼外脚手架一层未封闭，临时人行通道口较多； 2. 16#楼一层搭设砌筑脚手架基础未硬化，且连墙件设置过少，未按要求设置上人爬梯； 3. 16#楼正在使用悬挑钢制平台，两侧无防护，且未设置警示标识牌，一层未按要求设置防护； 4. 16#楼楼层内电缆乱拉乱接现象严重，一层内电动车存放在室内过多； 5. 16#楼基础存在积水，且未按要求设置专用开关箱； 6. 正在施工室外附属裸土未覆盖到位。
		施工单位	浙江益联建筑安装工程有限公司	胡振宇	
		监理单位	华地恒工程咨询有限公司	张杰	