

附件 4

中央对地方转移支付(2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金支出) 项目绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目基本情况:根据关于贵池区2025年度第四批衔接资金项目计划的批复(贵农工组〔2025〕8号)本项目共申请财政资金20万元,全额专项用于双岭村三房路道路硬化工程,以改善村民生产生活及出行条件,提升群众幸福和获得感。

(二)资金支付与执行情况:项目资金实行专款专用管理,严格按照财政经费审批流程执行。2025年该项目由于区级财政资金安排实际支出金额为19.3万元,预算执行率达到96.5%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析:

- 1、预算总金额:20万元
- 2、实际支出:19.3万元
- 3、执行率:96.5%。

(二)资金管理情况:严格执行财政资金管理规定,专款专用,无挤占、挪用、截留情况;支出凭证齐全,审批流程规范。

(三)总体绩效目标完成情况:截至2025年12月31日,

通过硬化村内道路，改善双岭村交通出行条件，解决群众“晴天一身灰、雨天一身泥”问题，保障农产品运输通畅，提升群众生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

（四）绩效指标完成情况：

1. 数量指标：新建道路总长 \geq

预计收益人数 ≥ 563 人

预计收益户数 ≥ 172 户

2. 质量指标：资金使用合规性——该项目支出符合《预算法》、《会计法》及本单位相关财务管理制度；且项目资金专款专用。

3. 时效指标：所有任务均在 2025 年内完成，无逾期情况，验收及时率 100%。

4. 项目总成本：20 万元。

5. 经济效益：保障农资、农产品运输，降低运输成本，带动农户增收。

6. 社会效益：彻底解决 172 户 563 人出行难、运输难问题；提升村内环境卫生，消除安全隐患，方便学生上学、群众就医、应急通行。

7. 可持续影响：明确村“两委”为管护主体，设立公益岗位负责日常养护，制定《双岭村道路管护公约》，建立长效管护机制。

（三）满意度指标

通过入户走访、座谈调研、问卷测评，参与种植农户、受益脱贫户及村民代表对项目落地、技术帮扶、务工带动、产业前景认可度高，群众综合满意度达 90%以上，达到预期绩效目标。

三、发现的主要问题和改进措施

1.主要问题：管护力量薄弱：村级管护经费有限、专业技能不足，日常养护精细化程度不够。绿化亮化未配套：受资金总额限制，道路绿化、照明等附属工程暂未实施。

2.改进措施：强化管护能力：争取管护资金、开展技能培训、落实管护责任，提升养护水平。完善配套设施：将道路绿化、亮化纳入后续项目库，逐步提升道路功能。巩固项目成效：持续宣传引导群众爱路护路，保障道路长期安全畅通。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年双岭村道路硬化工程项目严格按批复实施、资金使用规范、工程质量合格、绩效目标全面完成，有效改善了村内基础设施，显著提升群众获得感、幸福感、安全感，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴奠定坚实基础。自评综合得分 100 分，自评等级：优秀 良好 合格 不合格。同时会及时公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。