

梅龙街道转移支付区域（2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金）绩效自评表  
(2025年度)

转移支付（项目）名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门（盖章）								
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	7749.01		10	100%	10		
	其中：中央财政资金	7749.01		-	100%	10		
	其他资金			-				
资金管理情况		情况说明		分值（40分）	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	严格遵守相关制度支出，符合《会计法》等相关财务制度		8	8			
	使用规范性	严格遵守相关制度支出，符合《会计法》等相关财务制度		8	8			
	执行准确性	项目资金专款专用率		8	8			
	预算绩效管理期情况	良好		8	8			
支出责任履行情况	良好		8	8				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据中共池州市贵池区巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组文件关于2024年度第二批衔接资金项目计划的批复：梅龙街道双湖村四垅路硬化项目，新建道路总长1500m，宽度3.5m，混凝土路面厚度18cm，混凝土路面弯拉强度不低于4mpa，进一步改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果，改善脱贫户、监测对象、一般农户出行便利度，提高群众对乡村建设的满意度。			根据中共池州市贵池区巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组文件关于2024年度第二批衔接资金项目计划的批复：梅龙街道双湖村四垅路硬化项目，新建道路总长1500m，宽度3.5m，混凝土路面厚度18cm，混凝土路面弯拉强度不低于4mpa，进一步改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果，改善脱贫户、监测对象、一般农户出行便利度，提高群众对乡村建设的满意度。该项目已于2024年度全部完成，并达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值（50分）	得分	完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路总长	≥1300米	≥1300米	2	2	
			预计受益户数	≥260户	≥260户	2	2	
			预计受益人数	≥811人	≥811人	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出，符合《会计法》等相关财务制度	严格遵守相关制度支出	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	=100百分比	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	2	2	
			经费支出时效性	反映项目经费支出情况	按照项目进度及时拨付	3	3	
	成本指标	项目总成本	≤125	≤125	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	通过项目实施、改善交通情况，促进当地经济发展	通过项目实施、改善交通情况，促进当地经济发展	5	5	
						5	5	
		社会效益指标	带动辖区居民生产生活水平	通过项目实施、有效提供居民生活水平	通过项目实施、有效提供居民生活水平	5	5	
			生态效益指标					
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果的可持续影响	该项目的实施，有利于改善脱贫户、监测户、一般户出行条件，提供群众幸福感	该项目的实施，有利于改善脱贫户、监测户、一般户出行条件，提供群众幸福	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	
说明				无				

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

注：2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。